

KYTシート（鳶職） 4ラウンド法

実施日		作業場所	
作業名			
リーダー		メンバー	
この職種の条件	足場種別（枠組／くさび／単管） / 作業高さ（ m） / 吊り荷の種類		

鳶職で特に見るところ

- ・ 墜落・転落：足場端部・開口部・梯子昇降
- ・ 玉掛け：吊り荷の振れ・ワイヤー切断・不均一な荷重
- ・ 落下物：上方からの資材・工具・ボルト
- ・ 足場不良：濡れた踏板・変形した単管・抜けた根がらみ

1R どんな危険がひそんでいるか / 2R ☆=これが重要

危険のポイント（～なので～して～になる）	4M	危険度	☆
足場3層目の端部で鉄骨部材を玉掛け受け取りするとき、吊り荷の振れで押されてバランスを崩し、開口部へ転落する可能性がある	人・機・材・方	高・中・低	☆
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	

3R ☆の危険にどう対策するか

対策（あなたならどうする）	担当
玉掛け受け取り前に命綱を最寄りの親綱に掛け替える。受け取り位置は開口部から1m以上離れた場所に限定する	

4R 私たちはこうする

受け取り開始前に命綱確認の指差呼称「命綱よし！」を全員で実施する		
指差呼称（	よし！）	職長確認（印）

薄いグレーの文字は記入例。書くときは消してよい。

配布元: 安全ポスト + (<https://anzenpost.com>)

KYTシート（型枠大工） 4ラウンド法

実施日		作業場所	
作業名			
リーダー		メンバー	
この職種の条件	型枠種類（合板／鋼製／アルミ）／ 打設高さ（ m）／ 加振方法・養生期間（ 日）		

型枠大工で特に見るところ

- ・ 挟まれ：型枠パネルの倒壊・組付け中の挟み込み
- ・ 転倒・墜落：型枠天端での作業、仮設足場昇降
- ・ コンクリート圧力：打設時の型枠変形・爆裂・流出
- ・ 化学的危険：生コンのアルカリによる皮膚・目への障害

1R どんな危険がひそんでいるか / 2R ☆=これが重要

危険のポイント（～なので～して～になる）	4M	危険度	☆
壁型枠パネル（180cm×90cm）を2人で立ち起こすとき、風にあおられてバランスを崩し、パネルに挟まれてケガをする可能性がある	人・機・材・方	高・中・低	☆
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	

3R ☆の危険にどう対策するか

対策（あなたならどうする）	担当
立て起こしは必ず2人1組で行い、1人が保持する間にもう1人が控え支柱をすぐ設置する。風速5m/s以上は作業中断	

4R 私たちはこうする

控え支柱の設置完了を2人で声だし・指差しで確認し、「控えよし！」で次工程へ移る		
指差呼称（	よし！）	職長確認 ㊤

薄いグレーの文字は記入例。書くときは消してよい。

配布元: 安全ポスト + (<https://anzenpost.com>)

KYTシート（鉄筋工） 4ラウンド法

実施日		作業場所	
作業名			
リーダー		メンバー	
この職種の条件	鉄筋径（D ）・本数 ／ 使用機械（機種名） ／ 突出部の養生状況		

鉄筋工で特に見るところ

- 切り傷・刺さり傷：鉄筋の切断端・突き出したフック端
 - 打撲・骨折：鉄筋束の崩れ・転がり、重量物の落下
- 機械危険：切断機・鉄筋ベンダーへの巻き込まれ
 - 転倒・墜落：鉄筋上での歩行、スラブ端部での作業

1R どんな危険がひそんでいるか / 2R ☆＝これが重要

危険のポイント（～なので～して～になる）	4M	危険度	☆
鉄筋ベンダーで16mm異形棒鋼を曲げ加工するとき、素材が跳ね返ってオペレーターの顔面・胸部に激突する可能性がある	人・機・材・方	高・中・低	☆
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	

3R ☆の危険にどう対策するか

対策（あなたならどうする）	担当
ベンダー操作前に素材の固定を確認し、跳ね返り方向に他の作業員がいないことを声かけで確認する。 防護メガネを必ず着用する	

4R 私たちはこうする

操作前に「周囲確認よし！メガネよし！」の指差呼称を実施し、確認者に声で伝えてから操作する		
指差呼称（	よし！）	職長確認 ㊞

KYTシート（設備工（電気）） 4ラウンド法

実施日		作業場所	
作業名			
リーダー		メンバー	
この職種の条件	電圧（ V） / 作業区分（活線／停電） / 検電器の型番		

設備工（電気）で特に見るところ

- 感電：活線近接・アース不良・絶縁不良
- アーク障害：電源盤作業中の短絡・スパーク
- 転倒・墜落：脚立・可搬式作業台での天井配線
- やけど：溶接・高温配管との接触

1R どんな危険がひそんでいるか / 2R ☆=これが重要

危険のポイント（～なので～して～になる）	4M	危険度	☆
天井裏の電線ラック上で幹線ケーブルを敷設するとき、近接する既設活線ケーブルに接触して感電する可能性がある	人・機・材・方	高・中・低	☆
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	

3R ☆の危険にどう対策するか

対策（あなたならどうする）	担当
作業前に検電器で必ず無電圧を確認し、隔離した幹線には施錠＋「作業中・投入禁止」の表示札を取り付ける	

4R 私たちはこうする

検電後に「無電圧よし！施錠よし！表示よし！」の3点指差呼称を行い、記録用紙に署名してから天井裏へ入る

指差呼称（ よし！） 職長確認（印）

薄いグレーの文字は記入例。書くときは消してよい。
配布元: 安全ポスト + (<https://anzenpost.com>)

KYTシート（設備工（配管）） 4ラウンド法

実施日		作業場所	
作業名			
リーダー		メンバー	
この職種の条件	流体種別（水／ガス／蒸気） / 試験圧力（ MPa） / 継手方式（溶接／プレス／ネジ）		

設備工（配管）で特に見るところ

- ・ 噴出・圧迫：水圧試験中の高圧水・配管の振れ
- ・ 火災：火花による断熱材への着火
- ・ 切り傷：配管切断後のバリ・グラインダー火花
- ・ 転倒・墜落：脚立・可搬式作業台での天井配管

1R どんな危険がひそんでいるか / 2R ☆=これが重要

危険のポイント（～なので～して～になる）	4M	危険度	☆
消火配管の水圧試験（加圧1.5MPa）中に継手の仮締め箇所から高圧水が噴出し、作業員に直撃する可能性がある	人・機・材・方	高・中・低	☆
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	
	人・機・材・方	高・中・低	

3R ☆の危険にどう対策するか

対策（あなたならどうする）	担当
加圧開始前に全継手の本締め完了を2人で確認する。加圧中は継手直近に立ち入らず、2m以上の安全距離を保って圧力計を監視する	

4R 私たちはこうする

加圧開始前に「全継手確認よし！立入禁止エリアよし！」を声だし確認し、加圧担当者以外はエリア外へ移動する		
指差呼称（	よし！）	職長確認 ㊟

薄いグレーの文字は記入例。書くときは消してよい。

配布元: 安全ポスト + (<https://anzenpost.com>)